

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
57	GX-B1341/24-9-25072	2025. 5. 26	综合判定：合格。	
58	GX-B1341/24-9-25073	2025. 5. 26	综合判定：合格。	
59	GX-B1343/21-9-25030	2025. 5. 26	1. 矿井总进风量：142.44 m ³ /s，总回风量：153.66 m ³ /s； 2. 主通风机风量：157.23 m ³ /s； 3. 矿井有效风量：102.38 m ³ /s； 4. 矿井有效风量率：65.1%； 5. 通风机负压：东风井主通风机830 Pa，西风井主通风机1670 Pa； 6. 矿井通风阻力：东风井通风系统777.3 Pa，西风井通风系统1641.4 Pa。	

60	GX-B1425/23-9-25008	2025. 5. 26	1. 机站正常通风风量：东风井主通风机67.28 m³/s，西风井主通风机90.05 m³/s； 2. 机站反风风量：东风井主通风机46.55 m³/s，西风井主通风机62.64 m³/s； 3. 机站反风率：东风井主通风机69.19%，西风井主通风机69.39%； 4. 矿井风流反向用时：8分40秒。	
61	GX-B1343/24-9-25031	2025.5.26	1. 矿井总进风量：7976.1m³/min，总回风量：8056.8m³/min； 2. 主通风机风量：-120m水平通风机组8200.3m³/min，-320m水平北中段风井主通风机2609.6m³/min； 3. 矿井有效风量：5076.8m³/min； 4. 矿井有效风量率：61.9%； 5. 机站风量：-120m水平通风机组8200.3m³/min，-320m水平北中段回风主通风机2609.6m³/min；	