

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
28	GX-B1340/25-9-25046	2025. 8. 26	合格。	
29	GX-B1340/25-9-25047	2025. 8. 26	合格。	
30	GX-B1342/21-9-25007	2025. 8. 26	1. 矿井总进风量： 4679.8 m ³ /min; 2. 矿井总回风量： 4827.8 m ³ /min; 3. 全系统计算阻力值： 2131.22 Pa; 4. 全系统测定阻力值： 2061.9 Pa; 5. 矿井等积孔：2.16 m ² 。	

31	GX-B1342/21-9-25008	2025.8.25	1. 矿井总进风量：17932.8 m³/min（南区：9091.2 m³/min；北区：8841.6 m³/min）； 2. 矿井总回风量：18354.0 m³/min（南区：6691.8 m³/min；北区：11662.2 m³/min）； 3. 全系统计算阻力值：南区（6302采煤工作面）通风系统：779.10 Pa；南-北（2303采煤工作面）通风系统：3052.59 Pa； 4. 全系统测定阻力值：南区（6302采煤工作面）通风系统：783.6 Pa；南-北（2303采煤工作面）通风系统：2903.0 Pa； 5. 矿井等积孔：南区（6302采煤工作面）通风系统4.90m²；南-北（2303采煤工作面）通风系统4.41m²；综合等积孔8.12m²。	
32	GX-B1343/21-9-25049	2025.8.26	1. 矿井总风量：71.44 m³/s； 2. 主通风机风量：73.78 m³/s； 3. 矿井有效风量：48.86 m³/s； 4. 矿井有效风量率：66.2%； 5. 机站风量：南风井-100m水平主通风机25.94 m³/s；北风井-100m水平1#主通风机23.28 m³/s；北风井-100m水平2#主通风机24.56 m³/s； 6. 机站风压：南风井-100m水平主通风机832 Pa；北风井-100m水平1#主通风机718 Pa；北风井-100m水平2#主通风机765 Pa； 7. 矿井通风阻力：南风井通风系统818.2 Pa；北风井（1#通风机）通风系统706.1 Pa；北风井（2#通风机）通风系统744.9 Pa。	
33	GX-B1347/21-9-25031	2025.8.26	1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2. 风质合格率：100%，大于90%，合格； 3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4. 矿井有效风量率66.2%，大于60%，合格； 5. 风机全压效率值71.8%，大于70%，合格； 6. 风量供需比1.34，符合1.32 ≤ β ≤ 1.67要求，合格； 7. 综合指标88.3%，大于72%，合格。	

34	GX-B1341/24-9-25105	2025.8.28	综合判定：合格。	
35	GX-B1343/21-9-25048	2025.8.28	1. 矿井总进风量：16.71 m³/s；矿井总回风量：17.84 m³/s； 2. 主通风机风量：18.52 m³/s； 3. 矿井有效风量：14.27 m³/s； 4. 矿井有效风量率：77.1%； 5. 通风机负压：回风斜井地面主通风机602 Pa； 6. 矿井通风阻力：579.5 Pa。	
36	GX-B1425/23-9-25014	2025.8.28	1. 矿井反风风量：14.57 m³/s； 2. 机站正常通风风量：回风斜井地面主通风机18.52 m³/s； 3. 机站反风风量：回风斜井地面主通风机14.57 m³/s； 4. 机站反风率：回风斜井地面主通风机78.67%； 5. 矿井风流反向用时：7分07秒。	

37	GX-B1341/24-9-25108	2025.8.29	综合判定：合格。	
38	GX-B1343/21-9-25051	2025.8.29	1. 矿井总风量： 957.2m3/min； 2. 主通风机风量： 1042.0m3/min； 3. 矿井有效风量： 677.6m3/min； 4. 矿井有效风量率：65.0%； 5. 机站风压：426Pa； 6. 矿井通风阻力：415.8Pa。	