


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
25	GX-B1340/23-8-25043	2025年9月23日	合格。	
26	GX-B1340/23-8-25044	2025年9月23日	合格。	



27	GX-B1342/21-8-25008	2025.9.23	1.矿井总进风量： 11920.5m³/min； 2.矿井总回风量： 11969.4m³/min； 3.全系统计算阻力值： 1735.6Pa； 4.全系统测定阻力值： 1702.2Pa； 5.矿井等积孔：5.88m²。	 施工记录 天气：多云 11℃ 东风≤3级 湿度55% 经纬度：106.921374 地址：39.441071 地址：乌海市海南区新西线在乌海市天崇煤炭有限责任公司
28	GX-B1344/21-8-25007	2025.9.23	2025年9月18日2#主要通风机运行时测定的外部漏风量为312.7m³/min，计算的外部漏风率为2.5%，符合《煤矿安全规程》规定“装有通风机的井口无提升设备时其外部漏风率不超过5%”的要求。	 经纬度：东经 106°55' 北纬 39°26' 地址：乌海市海南区在乌海市天崇煤炭有限责任公司(西门)附近 时间：2025-09-18 16:01:38

29	GX-B1344/21-8-25008	2025.9.23	2025年9月18日2#主要通风机运行时测定的外部漏风量为335.5m ³ /min，计算的外部漏风率为2.7%，符合《煤矿安全规程》规定“装有通风机的井口无提升设备时其外部漏风率不超过5%”的要求。	
30	GX-B1341/24-8-25055	2025年9月24日	综合判定：合格。	

31	GX-B1341/24-8-25056	2025年9月24日	综合判定：合格。	
32	GX-B1341/24-8-25057	2025年9月24日	综合判定：合格。	

33	GX-B1341/24-8-25058	2025年9月24日	综合判定：合格。	
34	GX-B1343/21-8-25020	2025年9月24日	1. 矿井总风量: 17693.5m3/min; 2. 主通风机风量: 17913.8m3/min; 3. 矿井有效风量: 11638.0m3/min; 4. 矿井有效风量率: 65.0%; 5. 机站风量: 南风井-150m中段通风机4020.0m3/min, 新南风井-335m水平1#通风机5569.2m3/min, 新南风井-335m水平2#通风机5581.5m3/min, 北风井-150m中段通风机2742.8m3/min; 6. 机站风压: 南风井-150m中段通风机1310Pa, 新南风井-335m中段1#通风机1320Pa, 新南风井-335m中段2#通风机1340Pa, 北风井-150m中段通风机1520Pa; 7. 矿井通风阻力: 南风井通风系统1342.9Pa, 新南风井通风系统1366.6Pa, 北风井通风系统1513.3Pa。	 

35	GX-B1347/21-8-25020	2025年9月24日	1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：69.0%，大于60%，合格； 5、风机全压效率：70.4%，大于70%，合格； 6、风量供需比：1.55，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7、综合指标：88.7%，大于72%，合格。	 施工记录 天气：晴 湿度：100.0000 温度：37.316955 地点：精煤分矿 时间：2025-09-12 11:12:41   IGOO Neo9 Pro2025-09-12 11:12:52  IGOO Neo9 Pro2025-09-12 11:12:52
36	GX-B1341/24-8-25052	2025年9月24日	综合判定：合格。	

37	GX-B1341/24-8-25053	2025年9月24日	综合判定：合格。	 ICOO Neo9 Pro 2025.09.13 11:22  ICOO Neo9 Pro 2025.09.13 11:33
38	GX-B1341/24-8-25054	2025年9月24日	综合判定：合格。	 施工记录 工程： 隧道工程 工程名称： 隧道工程 位置： 隧道工程 工程名称： 隧道工程 时间： 2025.09.13 11:22:24  施工记录 工程： 隧道工程 工程名称： 隧道工程 位置： 隧道工程 工程名称： 隧道工程 时间： 2025.09.13 11:22:24

39	GX-B1343/21-8-25019	2025年9月24日	1. 矿井总风量： 5282.5m3/min； 2. 主通风机风量： 5394.1m3/min； 3. 矿井有效风量： 3724.4m3/min； 4. 矿井有效风量率：69.0%； 5. 机站风量：-430m中段风机 机站3552.1m3/min；南风井地 表风机1842.0m3/min； 6. 机站风压：-430m中段风机 机站2460Pa；南风井地表风机 1877Pa； 7. 矿井通风阻力：新南风井通 风系统2241.9Pa；南风井通风 系统1714.7Pa。	 
40	GX-B1347/21-8-25019	2025年9月24日	1、风量（风速）合格率： 100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于 90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率： 100%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：69.0%， 大于60%，合格； 5、风机全压效率：70.4%，大 于70%，合格； 6、风量供需比：1.55，符合 $1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7、综合指标：88.7%，大于 72%，合格。	 

41	GX-B1345/21-8-25005	2025. 9. 26	核定矿井通风能力： 203.0万吨/年。 核定采掘工作面数：2 个采煤工作面，1个备 用工作面，6个掘进工 作面。	
42	GX-B1371/21-8-25005	2025年9月26日	所检项目合格。	 

43	GX-B1343/21-8-25021	2025.9.30	1. 矿井总风量： 1448.2m³/min； 2. 主通风机风量： 1534.0m³/min； 3. 矿井有效风量： 1068.3m³/min； 4. 矿井有效风量率：69.6%； 5. 机站风量：1534.0m³/min； 6. 机站风压：480Pa； 7. 矿井通风阻力：473.0Pa。	 施工记录 时 址：海南黎吉坡镇陈昌村松兰县G0615隧道与南道在沟里 多拉山G0615隧道与南道在沟里西北角附近 工程名称：南道山道矿主通风检测 时 间：2025-09-26 14:46:36	 施工记录 时 址：海南黎吉坡镇陈昌村松兰县G0615隧道与南道在沟里 多拉山G0615隧道与南道在沟里西北角附近 工程名称：南道山道矿主通风检测 时 间：2025-09-26 15:20:18
44	GX-B1347/21-8-25021	2025.9.30	1、风量（风速）合格率： 100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于 90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率： 100%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：69.6%， 大于60%，合格； 5、风机全压效率：71.9%，大 于70%，合格； 6、风量供需比：1.55，符合 $1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7、综合指标：89.1%，大于 72%，合格。	 施工记录 时 址：海南黎吉坡镇陈昌村松兰县G0615隧道与南道在沟里 多拉山G0615隧道与南道在沟里西北角附近 工程名称：南道山道矿主通风检测 时 间：2025-09-26 14:46:36	 施工记录 时 址：海南黎吉坡镇陈昌村松兰县G0615隧道与南道在沟里 多拉山G0615隧道与南道在沟里西北角附近 工程名称：南道山道矿主通风检测 时 间：2025-09-26 15:20:18

45	GX-B1341/24-8-25059	2025.9.30	综合判定：合格。	 施工记录 地址：海西蒙古族藏族自治州都兰县 工程名称：青海山金矿业通风检测 时间：2025-09-24 16:48:59
46	GX-B1341/24-8-25060	2025.9.30	综合判定：合格。	 施工记录 地址：海西蒙古族藏族自治州都兰县G0615德马高速 工程名称：青海山金矿业通风检测 时间：2025-09-24 17:45:05