

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
10	GX-B1344/21-8-25011	2025. 12. 26	2025年12月11日1#主要通风机运行时测定的外部漏风量为131m3/min，计算的外部漏风率为2.31%，符合《煤矿安全规程》规定“装有通风机的井口无提升设备时其外部漏风率不超过5%”的要求。	 <p>串草圪旦煤矿外部漏风率测定</p> <p>经纬度：东经111°21' 度：北纬39°29'</p> <p>地址：在内蒙古自治区准格尔旗魏家峁镇串草圪旦煤矿</p> <p>项目：串草圪旦煤矿外部漏风率测定</p> <p>时间：2025-12-11 14:53:04</p>
11	GX-B1344/21-8-25012	2025. 12. 26	2025年12月11日2#主要通风机运行时测定的外部漏风量为106m3/min，计算的外部漏风率为1.94%，符合《煤矿安全规程》规定“装有通风机的井口无提升设备时其外部漏风率不超过5%”的要求。	 <p>串草圪旦煤矿外部漏风率测定</p> <p>经纬度：东经111°21' 度：北纬39°29'</p> <p>地址：鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁镇303乡道在内蒙古自治区准格尔旗魏家峁镇串草圪旦煤矿</p> <p>项目：串草圪旦煤矿外部漏风率测定</p> <p>时间：2025-12-11 15:48:04</p>

12	GX-B1345/21-8-25010	2025. 12. 25	<p>1、矿井需要风量：3712m3/min； 布置1个采煤工作面、1个掘进工作面； 2、矿井总进风量：5323m3/min； 3、矿井总回风量：5365m3/min； 4、矿井等积孔：4.28m2； 5、矿井有效风量率：88.0%； 6、矿井外部漏风率：1.94%。</p> <p>核定时，回风斜井运行2#通风机，叶片角度为+3°，运行频率50Hz，通风机负压640Pa，实测排风量5471m3/min。运行1#风机时，叶片角度为+3°，运行频率50Hz，通风机负压600Pa，实测排风量5674m3/min。</p> <p>矿井需要风量3712m3/min，2台主通风机排风量均大于矿井需风量，故能满足矿井生产340万吨/年的要求。</p> <p>核定矿井通风能力：340万吨/年。 核定采掘工作面数：1个采煤工作面、1个掘进工作面。</p>	 <p>串草圪旦煤矿通风能力核定</p> <p>经纬度：东经111°21' 北纬39°29'</p> <p>地址：鄂尔多斯市准格尔旗303乡道在内蒙古自治区准格尔旗魏家峁镇串草圪旦煤矿</p> <p>项目：串草圪旦煤矿通风能力核定</p> <p>时间：2025-12-11 15:46:32</p>
13	GX-B1341/24-8-25072	2025. 12. 29	综合判断：合格	 <p>2025-12-17</p>


14	GX-B1341/24-8-25073	2025. 12. 29	综合判断：合格	<div></div>
15	GX-B1341/24-8-25074	2025. 12. 29	综合判断：合格	<div></div>

16	GX-B1341/24-8-25075	2025. 12. 29	综合判断：合格	<div></div>
17	GX-B1341/24-8-25076	2025. 12. 29	综合判断：合格	<div></div>



18	GX-B1341/24-8-25077	2025. 12. 29	综合判断：合格	
19	GX-B1341/24-8-25078	2025. 12. 29	综合判断：合格	<div></div>


20	GX-B1341/24-8-25079	2025. 12. 29	综合判断：合格	
21	GX-B1343/21-8-25026	2025. 12. 29	矿井通风阻力：535线 回风井通风系统 5341. 7Pa； 1号矿段明斜井通风系 统4241. 6Pa； 一期明竖 井通风系统5235. 1Pa	<div></div>

22	GX-B1347/21-8-25026	2025. 12. 29	综合指标：88.1%，大于72%，合格	<div></div>
23	GX-B1525/21-8-25043	2025年12月30日	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	<div><p>施工记录</p><p>经 度：109.167165 纬 度：40.053551 地 址：鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇在塔然高勒项目部附近 工程名称：塔然高勒煤矿局部通风机检测 时 间：2025-12-22 14:30:24</p></div>

24	GX-B1525/21-8-25044	2025年12月30日	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
25	GX-B1525/21-8-25045	2025年12月30日	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	

26	GX-B1525/21-8-25046	2025年12月30日	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
27	GX-B1525/21-8-25047	2025年12月30日	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	

28	GX-B1525/21-8-25048	2025年12月30日	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	
29	GX-B1525/21-8-25049	2025年12月30日	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	

30	GX-B1525/21-8-25050	2025年12月30日	该局部通风机共检 5 项，除风量、风压不判定外，其他所检项目均合格。	 <p>施工记录</p> <p>工号: 10081678888 度: 40.054978 址: 鄂州市鄂城区铁山港镇铁山港村铁山港村 鄂州 工号: 10081678888 度: 40.054978 址: 鄂州市鄂城区铁山港镇铁山港村铁山港村 鄂州</p>
----	---------------------	-------------	------------------------------------	--