

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1371/21-8-26003	2026. 4. 1	<p>存在问题：1、监测监控设备未定期进行调校。2、无传感器调校记录。建议：加强传感器日常维护及调校。除上述问题外，所检项目合格。</p>	
2	GX-B1342/21-8-26006	2026. 4. 3	<p>1.矿井总进风量： 2909.1m³/min; 2.矿井总回风量： 2964.0m³/min; 3.全系统计算阻力值： 1173.6Pa; 4.全系统测定阻力值： 1118.8Pa; 5.矿井等积孔：1.76m²。</p>	

3	GX-B1371/21-8-26004	2026. 4. 3	存在问题：1、监测监控设备未定期进行调校。2、无传感器调校记录。建议：加强传感器日常维护及调校。除上述问题外，所检项目合格。
---	---------------------	------------	--

