

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
20	GX-B1371/21-9-26012	2026年3月25日	<p>存在问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、主要通风机未安装开停传感器。</li> <li>2、监测监控设备未定期进行调校。</li> <li>3、无传感器调校记录表。</li> </ol> <p>除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	
21	GX-B1371/21-9-26004	2026年3月24日	<p>存在问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、监测监控设备未定期进行调校。</li> <li>2、无传感器调校记录表。</li> </ol> <p>建议：加强传感器日常维护及调校。</p>	

22	GX-B1340/25-9-26003	2026.3.26	合格。	 <p>HONOR Magic7</p> <p>2026年2月25日</p>
23	GX-B1341/24-9-26026	2026. 3. 27	综合判定：合格。	 <p>2026-03-07</p>

24	GX-B1341/24-9-26027	2026. 3. 27	综合判定：合格。	 <p>2026-03-07</p>
25	GX-B1343/26-9-26011	2026. 3. 27	<p>1. 矿井实测风量： 4254. 3m<sup>3</sup>/min，</p> <p>2. 通风机负压：-165m 水平主通风机2049Pa， -260m水平主通风机 587Pa；</p> <p>3. 矿井通风阻力： 东风井通风系统 2566. 6Pa。</p>	 <p>2026-03-07</p>

26	GX-B1347/26-9-26012	2026. 3. 27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 风量（风速）合格率：100%；</li> <li>2. 风源风质合格率：100%；</li> <li>3. 作业场所空气质量合格率：100%；</li> <li>4. 有效风量率：67.0%；</li> <li>5. 风机效率（静压/全压）：静压效率63.75%，全压效率79.95%；</li> <li>6. 风量供需比：1.43；</li> <li>7. 综合指标：86.8%。</li> </ol>	
27	GX-B1341/24-9-26034	2026. 3. 30	综合判定：合格。	

28	GX-B1341/24-9-26035	2026. 3. 30	综合判定：合格。	 <p>2026-03-04</p>
29	GX-B1371/21-9-26013	2026年3月31日	<p>存在问题：  1、监测监控设备未定期进行调校。  2、无传感器调校记录表。  除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	 <p>2026.03.30</p>  <p>2026.03.30</p>