

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
33	GX-B1343/26-8-26014	2026年6月25日	1. 矿井实测风量： 317.92m ³ /s； 2. 通风机负压：南风井通风机740Pa，北风井通风机3020Pa； 3. 矿井通风阻力：南风井通风系统711.2Pa，北风井通风系统2705.9Pa； 4. 矿井有效风量率：72.1%。	 
34	GX-B1341/26-9-26099	2026.6.25	综合判定：合格。	

35	GX-B1343/26-9-26040	2026.6.25	1. 矿井总进风量、总回风量、实测风量：155.84 m³/s、160.33m³/s、160.33m³/s； 2. 矿井有效风量：137.09m³/s； 3. 通风机风压、通风机风量、通风机电机输入功率：2129Pa、163.29m³/s、494.90kW； 4. 矿井通风阻力：2103.9 Pa； 5. 通风系统综合指标：91.0%，合格； 6. 风量供需比：1.43，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7. 其他参数详见内页。	 2026-06-03
36	GX-B1526/24-8-26003	2026年6月26日	煤层瓦斯压力（MPa）：0.164 煤层瓦斯含量（m³/t）0.6265~0.6457	 施工记录 工程名称：卸煤台煤炭瓦斯参数项目 时间：2026-06-26 12:37:58  Huachuang Play/TF Smart Rock Camera 2025-05-24

37	GX-B1526/24-8-26004	2026年6月27日	煤层瓦斯压力（MPa）： 0.155 煤层瓦斯含量（m ³ /t） 0.8231~0.8683	 施工记录 工程名称：国家自然煤矿瓦斯参数项目 时间：2026-06-24 12:37:58  Q1500-1000T Video Camera 2026-05-24
38	GX-B1526/24-8-26005	2026年6月23日	3-3煤层1#钻孔煤层气样成分：氮（N ₂ ）1.91%，二氧化碳（CO ₂ ）11.63%，甲烷（CH ₄ ）85.45%； 3-3煤层2#钻孔煤层气样成分：氮（N ₂ ）1.88%，二氧化碳（CO ₂ ）11.88%，甲烷（CH ₄ ）86.24%。	 施工记录 工程名称：平山湖一号矿瓦斯参数项目 时间：2026-06-02 15:48:51

39	GX-B1371/21-8-26006	2026. 6. 26	存在问题：1、监测监控设备未定期进行调校。2、无传感器调校记录。建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，所检项目合格。	 
40	GX-B1371/21-8-26007	2026. 6. 26	存在问题：1、监测监控设备未定期进行调校。2、无传感器调校记录。建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，所检项目合格。	 

41	GX-B1371/21-8-26008	2026. 6. 30	存在问题：1、监测监控设备未定期进行调校。2、无传感器调校记录。除上述问题外，其余所检项目合格。	 
42	GX-B1345/21-8-26003	2026.6.30	1、矿井需要风量： 7738m ³ /min； 布置1个采煤工作面，1个备用工作面，2个掘进工作面； 2、矿井总进风量： 9969.9m ³ /min； 3、矿井总回风量： 9992.2m ³ /min； 4、矿井等积孔：5.22m ² ； 5、矿井有效风量率： 89.0%； 6、矿井外部漏风率：1.2%。 。	

43	GX-B1344/21-8-26001	2026.6.30	2026年6月6日1#主要通风机运行时测定的矿井总回风量为10015.7m³/min，1#主要通风机风量为10112.9m³/min。 外部漏风量为97.2m³/min，计算的外部漏风率为1.0%，符合《煤矿安全规程》规定“其外部漏风率在无提升设备时不得超过5%”的要求。	
44	GX-B1344/21-8-26002	2026. 6. 30	2026年6月6日2#主要通风机运行时测定的矿井总回风量为9992.2m³/min，2#主要通风机风量为10117.8m³/min。 外部漏风量为125.6m³/min，计算的外部漏风率为1.2%，符合《煤矿安全规程》规定“其外部漏风率在无提升设备时不得超过5%”的要求。	