

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
72	GX-B1371/21-9-26032	2026年6月29日	存在问题： 1、监测监控设备未按照说明书要求进行定期调校。 2、传感器调校记录表内容填写错误。 除上述问题外，其余所检项目合格。	
73	GX-B1371/21-9-26033	2026年6月29日	存在问题： 1、主机正在维护，无法进行切换。 2、主要通风机未设置风压传感器。 3、主要通风机未安装开停传感器。 4、监测监控设备未定期进行调校。 5、无传感器调校记录表。 6、带式输送机滚筒下风侧10~15m处未设置烟雾传感器。 7、除一氧化碳和风速传感器外，其他类型传感器未进行定期检验。 除上述问题外，其余所检项目合格。	

74	GX-B1371/21-9-26035	2026. 6. 30	存在问题：监测监控系统内无传感器调校数据及曲线，传感器调校方法不正确。 建议：加强传感器调校方法的学习和现场进行传感器的调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	    
75	GX-B1370/21-9-26010	2026年6月30日	存在问题： 安全监控设备台账更新不及时。	 

76	GX-B1343/26-9-26039	2026.6.26	1. 矿井总进风量535.97m3/s，总回风量554.48m3/s、实测风量554.48m3/s； 2. 矿井有效风量409.70m3/s； 3. 西风井主要通风机风量为259.32m3/s，通风机负压为2260Pa，输入功率为696.37kW；东风井主要通风机风量为309.62m3/s，通风机负压为1025Pa，输入功率为402.53kW； 4. 矿井通风阻力：西风井通风系统通风阻力为2215.5Pa，东风井通风系统通风阻力为941.1Pa； 5. 通风系统综合指标：83.8%； 6. 风量供需比：1.20； 7. 其他参数详见内页。	
----	---------------------	-----------	---	---