

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
61	GX-B1371/21-9-26034	2026. 6. 26	存在问题： 1、安全监控设备台账、安全监控设备使用情况月报中各类传感器型号不齐全，氢气传感器型号错误，无风门传感器设备信息； 2、气体类传感器调校记录中无传感器声光报警是否正常栏； 3、烟雾传感器未设置报警。 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 
62	GX-B1371/21-9-26036	2026. 6. 25	存在问题： 1、主备机无法正常切换，双机切换时间大于标准要求5min； 2、负压传感器未接入监测监控系统； 3、监测监控设备未定期进行调校，无传感器调校记录。 建议：加强传感器日常维护及调校。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 

63	GX-B1340/25-9-26013	2026.6.23	合格。			
64	GX-B1340/25-9-26014	2026.6.23	合格。			

65	GX-B1370/21-9-26009	2026年6月26日	存在问题： 传感器调校记录中缺少声光报警是否正常栏。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 
66	GX-B1371/21-9-26034	2026年6月26日	存在问题： 1、监测监控设备未按照说明书要求进行定期调校。 2、传感器调校记录表内容填写错误。 3、烟雾、差压、开停等传感器未进行定期检验。 除上述问题外，其余所检项目合格。	 

67	GX-B1594/21-9-26016	2026. 6. 23	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 2026年5月8日	
68	GX-B1594/21-9-26017	2026. 6. 23	除风量、风压不判定外，其他所检项目合格。	 2026年5月8日	

69	GX-B1341/24-9-26082	2026. 6. 24	综合判定：合格。	
70	GX-B1343/26-9-26034	2026. 6. 23	1. 矿井实测风量： 31.94 m ³ /s； 2. 主通风机负压：北 风井主通风机 1291 Pa； 3. 矿井通风阻力： 1052.6Pa。	

71	GX-B1347/26-9-26034	2026. 6. 23	1. 风量(风速)合格率: 100%, 合格; 2. 风源风质合格率: 100%, 合格; 3. 作业场所空气质量合格率: 100%, 合格; 4. 有效风量率: 68.6%, 合格; 5. 风机效率: 全压效率 78.1%, 静压效率 66.6%, 合格; 6. 风量供需比: 1.43, 合格; 7. 综合指标: 87.8%, 合格。	
----	---------------------	-------------	--	---